

MITTEILUNG MI-9/2021

ERSTELLT DURCH	ERSTELLT AM	SITZUNGSTEIL		
Straßenbau	21.01.2021	öffentlich		
GREMIUM	STATUS	TERMIN	EINLADUNG	TOP
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung	zur Kenntnis	02.03.2021	1/20	

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

Bericht über die laufenden Maßnahmen (34. KW)

- 1. Am Freistuhl / Diebecker Weg**
- 2. Schützenstraße**
- 3. Holtgrevenstraße**

1. Am Freistuhl / Diebecker Weg

Zeitliche Abwicklung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in seiner Sitzung am 11.09.2018 vom Grundsatz her die Erneuerung beschlossen. Am 12.09.2019 erfolgte der Beschluss über Art und Umfang des Straßenbaus im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung. Der Rat der Stadt Lünen hat am 25.06.2020 eine Maßnahmenbezogene Einzelsatzung beschlossen.

Die Submission hat am 18.06.2020 stattgefunden. Die Ausschreibung bestand aus den beiden Gewerken Kanalbau (SAL) und Straßenbau (Stadt).

Die Beauftragung erfolgte am 06.07.2020 an die Firma Paul Garbe Tiefbau GmbH aus Rheine.

Am 10. und 11.08.2020 hat eine Informationsveranstaltung für die Hauseigentümer stattgefunden. Am 13.08.2020 hat das Ingenieurbüro Conterra Beweissicherungen durchgeführt.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Baumaßnahme i. H. v. 682.004,43 € stehen im Haushalt unter dem Produkt 460 505, Sachkonto 785 200, zur Verfügung. 1. AR in Höhe von 61.955,60€ wurde erstellt.

Bauausführung

Firma Paul Garbe Tiefbau GmbH aus Rheine hat mit den Bauarbeiten am 21.09.2020 begonnen. Aktuell werden Versorgungsleitungen der Stadtwerke Lünen erneuert. Voraussichtlicher Beginn der Kanalarbeiten ist für Ende November vorgesehen.

Die Erneuerung der Versorgungsleitungen und der Beleuchtung Am Freistuhl ist abgeschlossen. Ab dem 11.01.2021 wurden die Arbeiten im Kanalbau aufgenommen. Ab der 7 KW beginnt der Straßenausbau Am Freistuhl.

Besonderheiten

keine



Versorgungsleitungen und Kanalbau

2. Schützenstraße

Zeitliche Abwicklung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 11.09.2018 vom Grundsatz her die Erneuerung beschlossen. Am 28.11.2019 erfolgte der Beschluss über Art und Umfang des Straßenbaus sowie am 17.06.2020 die 1. Änderung des Bauprogramms in den Sitzungen des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung.

Die Submission hat am 14.07.2020 stattgefunden. Die Ausschreibung bestand aus den beiden Gewerken Kanalbau (SAL) und Straßenbau (Stadt).

Die Arbeiten an den Versorgungsleitungen wurden im Vorfeld durch die Stadtwerke begonnen und fristgerecht am 06.11.2020 abgeschlossen. Die notwendigen Baumfällarbeiten erfolgten bereits im Februar 2020.

Die Beauftragung erfolgte im August 2020 an die Bietergemeinschaft Märkische / Höhler.

Am 03.09.2020 fand die Bürgerinfo vor Baubeginn statt. Der Baubeginn in der Örtlichkeit begann mit der notwendigen Vollsperrung der Cappenberger Straße am 05.10.2020. Am 11.11.2020 konnte die Cappenberger Straße wieder freigegeben werden.

Um die Bauzeit der gesamten Maßnahme einschl. Straßenbau zu verkürzen, wurde im Abschnitt ohne Kanalbau (dort wurden die Rohre bereits vor ca. 20 Jahren verlegt) von Schützenstraße 27 bis Steinstraße am 09.11.2020 parallel begonnen. Die Arbeiten an der Bordstein- und Rinnenanlage nebst der Straßenentwässerung wurden am 02.12.2020 abgeschlossen. Der nördliche Gehweg einschl. der Baumscheiben, Überfahrten und Parken wurde am 18.12.2020 fertiggestellt. Die Asphaltierung mit den unteren beiden Lagen Tragschicht und Binder wurde am 17. und 18.12.2020 durchgeführt, sodass für die Zeit der Betriebsferien über Weihnachten bis zum 10.01.2021 insgesamt ein komfortabler Zwischenschritt erreicht wurde.

Der Kanalbau im Bereich der Cappenberger Straße bis zur Ernst-Becker-Straße konnte ebenfalls vor den Betriebsferien weitestgehend abgeschlossen werden. Im Februar 2021 sollen hier die notwendigen Umschlußarbeiten der Hausanschlußleitungen (vom „alten“ an den neuen Kanal) erledigt sein, sodass anschließend auch hier der Straßenbau beginnen kann.

Im Sommer 2021 sollen die gesamten Arbeiten abgeschlossen sein.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Baumaßnahme i. H. v. 1.400.000 € stehen im Haushalt unter dem Produkt 460 505, Sachkonto 785 200, zur Verfügung.

Bauausführung

Arbeitsgemeinschaft „ARGE Schützenstraße Lünen“, bestehend aus dem Lüner Unternehmen Märkische Tiefbau und der Firma Höhler aus Dortmund.

Besonderheiten

keine



Östl. Ende Schützenstraße



Westl. Ende Schützenstraße

3. Holtgrevenstraße

Zeitliche Abwicklung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 29.10.2019 vom Grundsatz her die Erneuerung beschlossen. Am 17.06.2020 erfolgte der Beschluss über Art und Umfang des Straßenbaus.

Die notwendigen Vorarbeiten der Kirche an deren Außenanlagen (hier erforderliche Winkelstützmauer) erfolgte Anfang Dezember 2020.

Die Submission hat am 15.09.2020 stattgefunden. Die Beauftragung erfolgte im September 2020 an die Fa. Gockeln. Die Arbeiten am Gehweg haben am 11.01.2021 planmäßig begonnen. Die geschätzte Bauzeit beträgt ca. 3 Monate.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Baumaßnahme i. H. v. 150.000 € stehen im Haushalt unter dem Produkt 460 505, Sachkonto 785 200, zur Verfügung.

Bauausführung

Fa. Gockeln aus Waltrop

Besonderheiten

keine