

MITTEILUNG MI-156/2021

ERSTELLT DURCH	ERSTELLT AM	SITZUNGSTEIL
Straßenbau	23.07.2021	öffentlich

GREMIUM	STATUS	TERMIN	EINLADUNG	TOP
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung	zur Kenntnis	01.09.2021	4/20	

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

Bericht über die laufenden Maßnahmen (29.KW)

1. **Am Freistuhl / Diebecker Weg**
2. **Sanierung Hauptverkehrsstraßen 2021: (Cappenberger Str. / Borker Str.)**
3. **Bäckerstraße zw. Lange Str. und Marktstr.**
4. **Kreuzstraße**
5. **Querungshilfe Brambauerstr. und Fahrbahnerneuerung im Bereich der Ein-mündung Pierbusch**

1. **Am Freistuhl / Diebecker Weg**

Zeitliche Abwicklung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in seiner Sitzung am 11.09.2018 vom Grundsatz her die Erneuerung beschlossen. Am 12.09.2019 erfolgte der Beschluss über Art und Umfang des Straßenbaus im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung. Der Rat der Stadt Lünen hat am 25.06.2020 eine Maßnahmenbezogene Einzelsatzung beschlossen.

Die Submission hat am 18.06.2020 stattgefunden. Die Ausschreibung bestand aus den beiden Gewerken Kanalbau (SAL) und Straßenbau (Stadt).

Die Beauftragung erfolgte am 06.07.2020 an die Firma Paul Garbe Tiefbau GmbH aus Rheine.

Am 10. und 11.08.2020 hat eine Informationsveranstaltung für die Hauseigentümer stattgefunden. Am 13.08.2020 hat das Ingenieurbüro Conterra Beweissicherungen durchgeführt.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Baumaßnahme i. H. v. 682.004,43 € stehen im Haushalt unter dem Produkt 460 505, Sachkonto 785 200, zur Verfügung.

Bauausführung

Firma Paul Garbe Tiefbau GmbH aus Rheine hat mit den Bauarbeiten am 21.09.2020 begonnen. Die Erneuerung der Versorgungsleitungen und der Beleuchtung Am Freistuhl ist abgeschlossen. Ab dem 11.01.2021 wurden die Arbeiten im Kanalbau aufgenommen und in der 17 KW wurde die Verlegung Am Freistuhl fertiggestellt (166m). Ab der 18 KW laufen die Kanalarbeiten im Stichweg zur Straße Am Freistuhl (47m) weiter. Parallel laufen bereits die vorbereitenden Ausbauarbeiten (Bordsteinrahmen, Einfahrten) für den Straßenbau. In der 21 KW haben die Pflasterarbeiten Am Freistuhl begonnen. Im Anschluss an den Kanalbau folgen die Erneuerungsarbeiten an den Versorgungsleitungen der SWL im Diebecker Weg. Erster Abschnitt bis HS-Nr. 7 ist incl. Kanal abgeschlossen. Am 21.07.2021 wurde die Asphaltoberfläche im Wendehammer und der Stichstraße hergestellt. Ab der 30 KW folgt die Kanalverlegung bis Elmenhorster Weg. Parallel werden die privaten Einfahrten Am Freistuhl hergestellt.

Besonderheiten

keine



Kanalbau und Straßenbau

2. Sanierung Hauptverkehrsstraßen 2021: (Cappenbergerstr. / Borkerstr.)

Zeitliche Abwicklung

Veröffentlicht am 16.12.2020

Submission am 09.02.2021

Beauftragt: Firma GEHRKEN Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG aus Dortmund

Ausführung: Sommerferien NRW 2021 (ab 05.07. - 17.08.2021)

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Baumaßnahme i. H. v. 246.453,11 € stehen im Haushalt unter dem Produkt 460 505, Sachkonto 091 100, zur Verfügung.

Bauausführung

- Borker Str.:** Sanierung der Fahrbahn zwischen Konrad-Adenauer-Str und Altstadtstraße ist am 23.07.2021 abgeschlossen. Fahrbahnmarkierung und Schachtdeckelregulierung folgen unter Verkehr in der 31 KW.
- Cappenberger Str:** Sanierung der Fahrbahn zwischen Schulstraße und Wehrenboldstraße incl. barrierefreien Ausbau zweier Bushaltestellen ist am 16.07.2021 abgeschlossen. Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen wurde in der 30 KW abgeschlossen.
- Cappenberger Str: / Bergkampstr.:** Einrichten eines Fußgängerüberweges. Die barrierefreie Herstellung des FGÜ ist abgeschlossen. Die fehlende Fahrbahnmarkierung eines Zebrastreifens wird in der 31 KW ergänzt. Die Beleuchtung des FGÜ wird von den Stadtwerken Lünen in der 32 KW hergestellt.

Kreuzungsbereich Gottfriedstr., Ludwigstr., Heidestr: Beseitigung der Aufpflasterung der Kreuzungsbereiche ist abgeschlossen. Die Kreuzungsflächen wurden in der 28 KW asphaltiert und sind dem Verkehr freigegeben. Die fehlende Markierung erfolgt in der 32 KW.

Besonderheiten

keine

3. Bäckerstraße

Zeitliche Abwicklung

Veröffentlicht am 15.04.2021

Submission am 18.05.2021

Beauftragt:

Ausführung: Sommerferien NRW 2021 (ab 05.07. - 04.08.2021)

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Baumaßnahme i. H. v. 99.612,97 € stehen im Haushalt unter dem Produkt 460 505, Sachkonto 785 200, Auszahlungskonto 091 100 zur Verfügung.

Bauausführung

Rückbau der Fahrbahnoberfläche aus gebundenem Klinkerpflaster ist abgeschlossen.

Der Neuaufbau mit BusPhalt – einem hochbelastbaren Spezialasphalt erfolgt in der 30 KW.

Die Sanierung des Fernwärmeschachtes und Verlegung eines Abzweiges der Fernwärmeleitung unter der Bäckerstraße ist abgeschlossen.

Besonderheiten

Der hochbelastbare Spezialasphalt wird in der Farbe Terracotta (dem vorhandenen Klinker ähnlich) eingebaut und bekommt im speziellen Matrizen-Eindruckverfahren ein Pflastermuster.

4. Kreuzstraße

Zeitliche Abwicklung

Veröffentlicht am 28.04.2021

Submission am 01.06.2021

Beauftragt:

Ausführung: ab 20.09. - 31.10.2021)

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Baumaßnahme i. H. v. 495.144,08 € stehen im Haushalt unter dem Produkt 460 505, Sachkonto 785 208, zur Verfügung.

Bauausführung

Sanierung der Fahrbahndecke der Kreuzstraße zwischen der Kamener Str. und Sesekebrücke Neben 16 Straßenabläufen und 36 Schachtabdeckungen bekommt die Fahrbahn einen Luftreinigenden und Lärmindernden Clean Air Asphaltbelag.

Zurzeit finden dort Sanierungsarbeiten an den Versorgungsleitungen der Stadtwerke Lünen statt. Dauer der Sanierungsmaßnahme bis 37 KW.

Besonderheiten

Der Asphaltbelag wird mit einem Granulat aus ultrahochfestem Beton mit Titandioxidbeimischung abgestreut, was die Fahrbahn aufhellen lässt und lärmindernd wirkt.



5. Querungshilfe Brambauerstr. und Fahrbahnerneuerung im Bereich der Einmündung Pierbusch

Zeitliche Abwicklung

Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung hat in seiner Sitzung am 21.09.2011 unter der Vorlage VL-115/2011 vom Grundsatz her die Errichtung einer Querungshilfe im Bereich des Knotens Brambauerstraße / Pierbusch beschlossen.

Unter den Vorlagen MI-75/2018 am 27.06.2018, MI-81/2019 am 27.06.2019 und MI-55/2021 am 20.04.2021 wurde in diesem Ausschuss der jeweilige Sachstand mitgeteilt.

Ergänzend zur Querungshilfe werden die beiden Haltepunkte der Bushaltestelle Meininghaus barrierefrei im Vollausbau hergestellt und eine Beleuchtungsanlage errichtet. Der vorhandene Fahrgastunterstand auf der Südseite wird den Verhältnissen angepaßt und umgesetzt, auf der Nordseite ist leider kein Fahrgastunterstand vorhanden, obgleich eine Fläche hierfür zur Verfügung stünde.

Die Fahrbahn einschl. Mehrzweckstreifen wird im Rahmen einer Deckensanierung auf einer Länge von 340 m erneuert. Diese Kosten werden durch Straßen NRW getragen.

Die hierzu notwendige Schriftwechselvereinbarung, nebst Ausführungsunterlagen und eines notwendigen Sicherheitsaudits, wurde im letzten Jahr unterzeichnet.

Gemeinsam mit der VKU als Verkehrsbetrieb wurde eine Lösung entwickelt, um auch während der Baumaßnahme die Andienung der beiden Haltepunkte Meininghaus zu ermöglichen. Die Absicherung der Baustelle erfolgt als halbseitige Verkehrsführung mit Lichtsignalanlage.

Die Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Submission hat am 13.04.2021 stattgefunden. Die Beauftragung erfolgte im April 2021 an die Firma Kutsch GmbH aus Aldenhoven.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Baumaßnahme i.H.v. 500.000 € stehen im Haushalt unter dem Produkt 460 535, Sachkonto 524 200, zur Verfügung.

Bauausführung

Die Arbeiten wurden am 26.07.2021 mit der Einrichtung der Verkehrsführung begonnen. Die geplante Bauzeit beträgt 2 Monate.

Besonderheiten

Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme mit Straßen NRW.