

MITTEILUNG MI-6/2009

ERSTELLT DURCH	ERSTELLT AM	SITZUNGSTEIL
Straßenbau	16.11.2009	öffentlich

GREMIUM	STATUS	TERMIN	EINLADUNG	TOP
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung	zur Kenntnis	02.12.2009	1/09	2

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

Westfaliastraße II BA.
hier: Bericht über laufende Maßnahmen

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die Maßnahme wurde an die Firma Erich Köster, Schwerte vergeben.

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Bürgermeister
In Vertretung

Jürgen Evert
Beigeordneter

Zeitliche Abwicklung:

Der Grundsatzbeschluss und die Zustimmung zum Entwurf wurden im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 04.12.2001 beschlossen.

Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung beschloss den Ausbau in seiner Sitzung am 19.09.2007.

Die Baumaßnahme wurde Ende April 2009 mit dem Kanalbau begonnen, der Straßenbau folgte in der 39.KW.

In der 46. KW wurden die Bordsteine beidseitig fertig gestellt. Die Schwarzdecke wird voraussichtlich Ende November 2009 hergestellt.

Finanzielle Abwicklung

Mehrkosten werden nicht erwartet.

Bauausführung:

Firma Köster, Schwerte

Besonderheiten

Aufgrund einer Anregung eines Anliegers wurden ein Baumstandort und ein Parkplatz geringfügig abweichend zur Planung geändert.

