

MITTEILUNG MI-112/2020

ERSTELLT DURCH	ERSTELLT AM	SITZUNGSTEIL		
Straßenbau	17.08.2020	öffentlich		
GREMIUM	STATUS	TERMIN	EINLADUNG	TOP
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung	zur Kenntnis	24.09.2020	3/20	

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

Bericht über die laufenden Maßnahmen (34. KW)

- 1. Feldstraße**
- 2. Am Freistuhl / Diebecker Weg**
- 3. Schützenstraße**
- 4. Holtgrevenstraße**
- 5. Deckenprogramm Hauptverkehrsstraßen**

1. Feldstraße

Zeitliche Abwicklung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in seiner Sitzung am 11.09.2018 vom Grundsatz her die Erneuerung gem. Variante 1 beschlossen. Am 19.09.2018 erfolgte der Beschluss über Art und Umfang des Straßenbaus. Das Bauprogramm wurde am 03.03.2020 im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung geändert. Der Rat der Stadt Lünen hat am 25.06.2020 eine Maßnahmenbezogenen Einzelsatzung beschlossen.

Die Submission hat am 08.10.2019 stattgefunden. Die Ausschreibung bestand aus den beiden Gewerken Trinkwasserleitung (SWL) und Straßenbau (Stadt).

Die Beauftragung erfolgte am 30.10.2019 an die Firma Stefan Gockeln in Waltrop. Die Baumaßnahme begann am 24.02.2020 und endet voraussichtlich Ende August 2020.

Am 12.02.2020 hat eine Informationsveranstaltung für die Hauseigentümer stattgefunden. Am 07.05.2020 führte das Ingenieurbüro Benthaus eine Beweissicherung durch.

Zurzeit finden Restarbeiten statt.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Baumaßnahme i. H. v. 335.843,64 € stehen im Haushalt unter dem Produkt 460 505, Sachkonto 785 200, Invest-Nr. 46007 zur Verfügung.

Bauausführung

Fa. Gockeln, Waltrop

Besonderheiten

keine

2. Am Freistuhl / Diebecker Weg

Zeitliche Abwicklung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in seiner Sitzung am 11.09.2018 vom Grundsatz her die Erneuerung beschlossen. Am 12.09.2019 erfolgte der Beschluss über Art und Umfang des Straßenbaus im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung. Der Rat der Stadt Lünen hat am 25.06.2020 eine Maßnahmenbezogene Einzelsatzung beschlossen.

Die Submission hat am 18.06.2020 stattgefunden. Die Ausschreibung bestand aus den beiden Gewerken Kanalbau (SAL) und Straßenbau (Stadt).

Die Beauftragung erfolgte am 06.07.2020 an die Firma Paul Garbe Tiefbau GmbH aus Rheine. Der Baubeginn ist für den 21.09.2020 geplant. Die geschätzte Bauzeit beträgt 12 Monate.

Am 10. und 11.08.2020 hat eine Informationsveranstaltung für die Hauseigentümer stattgefunden. Seit dem 13.08.2020 führt das Ingenieurbüro Conterra Beweissicherungen durch.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Baumaßnahme i. H. v. 682.004,43 € stehen im Haushalt unter dem Produkt 460 505, Sachkonto 785 200, zur Verfügung.

Bauausführung

Firma Paul Garbe Tiefbau GmbH aus Rheine

Besonderheiten

keine

3. Schützenstraße

Zeitliche Abwicklung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 11.09.2018 vom Grundsatz her die Erneuerung beschlossen. Am 28.11.2019 erfolgte der Beschluss über Art und Umfang des Straßenbaus sowie am 17.06.2020 die 1. Änderung des Bauprogramms in den Sitzungen des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung.

Die Submission hat am 14.07.2020 stattgefunden. Die Ausschreibung bestand aus den beiden Gewerken Kanalbau (SAL) und Straßenbau (Stadt).

Die Arbeiten an den Versorgungsleitungen wurden im Vorfeld durch die Stadtwerke begonnen und sollen bis Ende September 2020 abgeschlossen sein. Die notwendigen Baumfällarbeiten erfolgten bereits im Februar 2020.

Die Beauftragung des Straßenbaus ist für August 2020 vorgesehen. Am 03.09.2020 findet die Bürgerinfo vor Baubeginn statt. Der Baubeginn selber ist für Mitte September 2020 geplant. Die geschätzte Bauzeit beträgt 15 Monate.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Baumaßnahme i. H. v. 1.400.000 € stehen im Haushalt unter dem Produkt 460 505, Sachkonto 785 200, zur Verfügung.

Bauausführung

Momentan läuft das Vergabeverfahren

Besonderheiten

keine

4. Holtgrevenstraße

Zeitliche Abwicklung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 29.10.2019 vom Grundsatz her die Erneuerung beschlossen. Am 17.06.2020 erfolgte der Beschluss über Art und Umfang des Straßenbaus.

Die Beauftragung ist für September / Oktober 2020 vorgesehen. Der Baubeginn selber ist für Mitte Oktober 2020 geplant. Die geschätzte Bauzeit beträgt 2 Monate.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Baumaßnahme i. H. v. 150.000 € stehen im Haushalt unter dem Produkt 460 505, Sachkonto 785 200, zur Verfügung.

Bauausführung

Momentan läuft das Ausschreibungsverfahren

Besonderheiten

keine

5. Deckenprogramm Hauptverkehrsstraßen

Zeitliche Abwicklung

Die Submission hat am 18.06.2020 stattgefunden. Die Ausschreibung beinhaltete die Sanierung einzelner Abschnitte folgender Straßen: Preußenstraße, Königsheide, Brambauerstraße, Moltkestraße, Brunnenstraße, Auf dem Osterfeld und Bebelstraße.

Die Beauftragung erfolgte am 24.06.2020 an die Firma Gehrken Straßen- u. Tiefbau GmbH aus Dortmund. Die Bauarbeiten haben am 22.07.2020 begonnen und enden voraussichtlich Mitte September 2020.

Die Ausführung läuft teilweise unter Vollsperrung

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Baumaßnahme i.H.v. 579.081,27 € stehen im Haushalt unter dem Produkt 460 505, Sachkonto 785 208, zur Verfügung.

Bauausführung

Firma Gehrken Straßen- u. Tiefbau GmbH, Dortmund

Besonderheiten

keine