

## VERWALTUNGSVORLAGE VL-23/2009

ERSTELLT DURCH	ERSTELLT AM	SITZUNGSTEIL
Straßenbau	16.11.2009	öffentlich

GREMIUM	STATUS	TERMIN	EINLADUNG	TOP
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung	zur Kenntnis	02.12.2009	1/09	3

### BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

**Preußensiedlung II. BA**  
**hier: Bericht über laufende Maßnahmen**

### FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

### BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Der Bürgermeister  
In Vertretung

Jürgen Evert  
Beigeordneter

## SACHDARSTELLUNG

### **Zeitliche Abwicklung:**

Die Baumaßnahme wurde in der 46 KW fertig gestellt.

### **Finanzielle Abwicklung:**

Die Maßnahme wurde finanziell über den SAL AÖR abgewickelt und wird der Abteilung Straßenbau in Rechnung gestellt.

### **Bauausführung:**

Fa. Köster, Schwerte

### **Besonderheiten:**

Es wurden auf Grund von Anfragen / Anregungen durch Bürger einige Veränderungen durchgeführt, die zu Mehrkosten von ca. 25.000,00 € geführt haben. Dies waren im einzelnen das Anlegen einer Mittelrinne in der Liegnitzer Straße sowie eine teilweise Erneuerung der Gehwege in der Hirschbergerstr. und Schweidnitzerstr.

