## Prüfbericht



Auftragskürzel	Beleuchtungsmaste	Legende Titel					
Firma/Auftraggeber	Stadtwerke Lünen	WSt	Werkstoff				
Stadt	Lünen	TH (mm)	Türhöhe				
PLZ	44534	U (mm)	Umfang				
Ansprechpartner	Herr Rötte	WD (mm)	Wandstärke				
Telefonnummer	02306 70 71 23	LPH (m)	Lichtpunkthöhe				
Allgemeine Bemerkung	In Prüfliste "Netznam	e 1" wurde vom K	unden überarl	peitet. Die Leuchtstellen wurden in	die jeweilige Straße zugeordnet.		
	Vorher waren diese i	Vorher waren diese in Regionen eingeteilt.					
	Die grünen Kunststoffmasten sind zwischen 16mm u. 32 mm Stark, bei einigen beschädigten Masten war nähe EE Stahl						
	unter der Kunststoffs	schicht zu sehen		_			

Strasse / Örtlichkeit	Mastnummer	WSt	LPH (m)	Bemerkung	Prüfdatum	vorr. Betriebs- sicherheit	Nächste Prüfung
Taubenweg	440	Kunststoff	6,20		2018_11_08	5	2024
Taubenweg 55	441	Kunststoff	•	Bsch(am EE)	2018_11_08	0	
Taubenweg 49	442	Kunststoff	6,20	Bsch(45mm, 100mm, 120mm)	2018_11_08	0	0
Taubenweg 60	443	Kunststoff	6,20		2018_11_08	5	2024
Taubenweg 52	444	Kunststoff	6,10		2018_11_08	5	2024
Taubenweg 41	445	Kunststoff	6,00	Bsch(150mm)	2018_11_08	0	0
Taubenweg 33	446	Kunststoff	6,00	Bsch(20mm); MTD()	2018_11_08	0	0
Taubenweg 23	447	Kunststoff	6,10		2018_11_08	5	2024
Taubenweg 13	448	Kunststoff	6,00		2018_11_08	5	2024
Taubenweg 3	449	Kunststoff	6,20	Bsch(50mm)	2018_11_08	0	0
Taubenweg	450	Stahl	5,10		2018_11_08	12	2031