

MITTEILUNG MI-220/2024

ERSTELLT DURCH	ERSTELLT AM	SITZUNGSTEIL
Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen	30.10.2024	öffentlich

GREMIUM	STATUS	TERMIN	EINLADUNG	TOP
Betriebsausschuss Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen	zur Kenntnis	28.11.2024	6/2024	

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

TH Viktoriaschule - aktueller Stand



Beschreibung der Maßnahme:

Am 26.12.2022 wurde der Brand an der TH durch einen Nachbar gemeldet. Die Löscharbeiten dauerten bis zum 27.12.2022 um 11.00 an. Noch am gleichen Tag hat die Kripo Dortmund ihre Vermutung geäußert, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte.

Am 29.12. erfolgte ein weiterer Einsatz der Feuerwehr aufgrund von Schwellbränden im Dachstuhl. Ende KW 52 wurde das Gebäude von der Feuerwehr und der Polizei freigegeben.

Aktueller Sachstand:

Der Bauzeitenplan mit dem Fertigstellungstermin am 28.02.2025 ist weiterhin aktuell.

Die Außenfassade wurde gestrichen, die neue Eingangstür eingebaut und das Gerüst zurückgebaut. Die Deckenstrahlplatten sind seit einer Woche in Betrieb und trocknen den Innenputz. Firma Kaspareit ist zurzeit in den Umkleidebereichen/Dusche tätig und installiert Dusch- sowie WC-Anlage. In nächster Zeit wird das Vordach abgedichtet, sodass die Wärmepumpe in den nächsten vier Wochen aufgeständert werden kann.