

Sachstand laufender Maßnahmen zum 16. November 2018

| | |
|--|--|
| A 1 – Stadtteilbüro Lünen-Süd | <ul style="list-style-type: none"> • laufend (Unterstützung IGS bei Maßnahmen im Bereich Standortmarketing, Beratung zu den Fonds, Öffentlichkeitsarbeit) • aktuell Vorbereitung der Ausschreibung für das Jahr 2019 (Teil des ZWB 2019) |
| A 1.1 – Öffentlichkeitsarbeit | <ul style="list-style-type: none"> • laufend (Newsletter, Pflege Stadtteilhomepage, Pressearbeit) |
| A 2.1 – Aktionsfonds | <ul style="list-style-type: none"> • neues Projekt der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule während des Schuljahres 2018 / 2019: „Urban Gardening“ |
| A 2.2 – Verfügungsfonds Standortgemeinschaften | <ul style="list-style-type: none"> • aktuell keine laufenden Projekte bzw. Anträge |
| M 3 - Quartiersarchitekt | <ul style="list-style-type: none"> • laufend (Beratung zum Haus- und Hofflächenprogramm, Beratung zu sonstigen Vorhaben privater Immobilieneigentümer) • aktuell Vorbereitung der Ausschreibung für das Jahr 2019 |
| M 3.1 – Haus- und Hofflächenprogramm | <ul style="list-style-type: none"> • laufend (Antragsstellung zunächst bis Mitte 2019 möglich; 11 Fassadenmaßnahmen umgesetzt, weitere Anträge in Vorbereitung) |
| M 3.3 – Masterplan Öffentliche Räume <i>in Zusammenarbeit mit 4.5 und 4.7</i> | <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen (zur weiteren Vorgehensweise s. Vorlage 155-2018) |
| M 3.3 – Qualifizierung Öffentlicher Räume <i>in Zusammenarbeit mit 4.5 und 4.7</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Maßnahme „Neugestaltung Ziethenpark Lünen-Süd“ wird antragsreif vorbereitet (aktuell Erarbeitung der Planungsleistungen, Leistungsphasen 1-2 HOAI, s. Vorlage 120-2018) • Maßnahme „Neugestaltung der Eingänge zum Südpark“ wird antragsreif vorbereitet (Ausschreibung der Planungsleistungen, Leistungsphasen 1-2 HOAI, s. Vorlage 155-2018 und 156-2018) • weitere Maßnahmen werden in 2019 antragsreif vorbereitet (s. Vorlage 155-2018) |
| M 3.4 – Bürgerplatz Lünen-Süd | <ul style="list-style-type: none"> • laufend (Abschluss der Maßnahme Ende No- |

| | |
|--|---|
| <i>in Zusammenarbeit mit 4.6 und 4.7</i> | vember) |
| SM 4.1 – energetische Sanierung und barrierefreier Umbau der KKG <i>ZGL-Maßnahme</i> | <ul style="list-style-type: none"> • aktuell (Vorbereitung) Ausschreibung Generalplanungsleistungen |
| SM 4.2 – Musikinsel <i>ZGL-Maßnahme</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Vorplanung in 2019 • Umsetzung mit Mitteln der Städtebauförderung aufgrund der zu erwartenden Investitionssumme und der Sicherstellung öffentlicher Nutzungen unklar |
| SM 4.2 – Schulhofgestaltung <i>in Zusammenarbeit mit 4.7</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Vorplanung in 2019 (nach Klärung von Standortfragen auf dem Gelände → v.a. Musikinsel und Sporthalle) |
| SM 5 – Studie „Nutzungsperspektiven ehem. Schulstandorte Lünen-Süd“ | <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen (aktuell Abstimmungen zur weiteren Vorgehensweise) |
| SM 9 – „Campus Lünen-Süd“ <i>v.a. in Zusammenarbeit mit dem Dezernat III</i> | <ul style="list-style-type: none"> • in 2019 Start der Konzeptphase (s. Vorlage 156-2018) |
| ES 6 – energetische Quartierserneuerung | <ul style="list-style-type: none"> • Abschluss des Projekts „InnovationCity roll out Lünen-Süd“ und Erhalt des energetischen Quartierskonzepts für Lünen-Süd • aktuell Vorbereitung der Umsetzungsphase (s. Vorlage 158-2018) |
| EF 7 – Bahnhof Preußen <i>in Zusammenarbeit mit 4.6</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Ergänzung der Machbarkeitsstudie in 2019 (aktuell Vorbereitung der Ausschreibung für weitere Planungsleistungen, Leistungsphasen 1-2 HOAI, ZRL-Förderung) |
| EF 8 – Multifunktionsfläche Preußenhafen | <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend (abhängig von den weiteren Entwicklungen am Preußenhafen) |
| S 1 – Begegnungsplatz an der Kielhornschule <i>in Zusammenarbeit mit 1.6</i> | <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend (abhängig vom weiteren Umgang mit dem Schulstandort als Flüchtlingsunterkunft) |
| S 2 – Integrationsmanagement <i>in Zusammenarbeit mit 1.6</i> | <ul style="list-style-type: none"> • laufend (u.a. Initiierung Stadtteilkonferenz, Unterstützung bei Wohnungsvermittlung, diverse Veranstaltungen) |